Harmonogram prací: "VD Seč, rekonstrukce domu hrázného, č. 229230001"

Číslo	Název prací	05 2025				06 2025				07 2025				8 2025				9 2025				10 2025				11 2025				12 2025				01 2026				02 2026				03 2026				04 2026				05 2026				06 2026			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Zařízení staveniště																																																								
2	Přepojení SLB / Velína																																																								
3	Bourací práce																																																								
4	Venkovní rozvody IS																																																								
5	Základy																																																								
6	Podlahové konstrukce																																																								
7	Svislé konstrukce, jádrové omítky																																																								
8	Vodorovné konstrukce / stropy																																																								
9	Silnoproud, slaboproud, TZB rozvody, vytápění, VZD rozvody																																																								
10	Vnitřní zateplení																																																								
11	Výplně otvorů / okna																																																								
12	Tepelná izolace střech																																																								
13	SDK konstrukce																																																								
14	Úpravy povrchů vnitřní																																																								
15	Podlahové konstrukce, obdklady, dlažby																																																								
16	Kompletace vytápění, VZD, elektro, slaboproud																																																								
17	Malby, nátěry																																																								
18	Úpravy porchů vnější, zateplení, fasáda																																																								
19	Zemní práce / příprava pro chodníky																																																								
20	Chodníky, venkovní schodiště																																																								
21	Vybavení interiéru																																																								
22	Terení úpravy, zpevněné plochy																																																								
23	Dokončovací práce																																																								
24	Předání díla																																																								