IDEOVÝ HARMONOGRAM - VD KOSTOMLÁTKY

1. ROK

PODMÍNKY PLAVEBNÍHO PROVOZU

PL. ODSTÁVKA 6.10. - 12.12.

Činnost	Dny	Týdny	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SO 01 Odtěžění dna	70	10																															
SO 02 Rekonstrukce horní dělicí zdi	147	21																															
SO 03 Rekonstrukce dolní dělicí zdi	161	23																															
SO 04 Rekonstrukce svodidel	147	21																															
SO 05.02 Rekonstrukce dalb horní voda	231	33																															
SO 05.03 Rekonstrukce lavky na dalbu- horní voda	231	33																															
SO 06.01 Rekonstrukce ochranného stáninslužebních plavidel Pla-stavební práce	231	33																															
SO 06.02 Rekonstrukce ochranného stáninslužebních plavidel Pla-přípojka	231	33																															
VRN	175	25																															
	0	0																															
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

IDEOVÝ HARMONOGRAM - VD KOSTOMLÁTKY

2. ROK

PODMÍNKY PLAVEBNÍHO PROVOZU

PL. ODSTÁVKA 6.10. - 12.12.

Činnost	Dny	Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SO 01 Odtěžění dna	70	10																																																					
SO 02 Rekonstrukce horní dělicí zdi	364	52																																																						
SO 03 Rekonstrukce dolní dělicí zdi	364	52																																																					
SO 04 Rekonstrukce svodidel	364	52																																																					
SO 05.02 Rekonstrukce dalb horní voda	0	0																																																					
SO 05.03 Rekonstrukce lavky na dalbu- horní voda	0	0																																																					
SO 06.01 Rekonstrukce ochranného stáninslužebních plavidel Pla-stavební práce	0	0																																																					
SO 06.02 Rekonstrukce ochranného stáninslužebních plavidel Pla-přípojka	0	0																																																					
VRN	364	52																																																					
	0	0																																																					
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

IDEOVÝ HARMONOGRAM - VD KOSTOMLÁTKY

3. ROK

PODMÍNKY PLAVEBNÍHO PROVOZU

OMEZENÍ PLAVBY PLAVIDEL Š=4,5m | **PL. ODSTÁVKA 6.10. - 12.12.** | **OMEZ. PL. - SNÍŽENÍ RYCHLOSTI**

Činnost	Dny	Týdny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
SO 01 Odtěžění dna	0	0																																																				
SO 02 Rekonstrukce horní dělicí zdi	0	0																																																					
SO 03 Rekonstrukce dolní dělicí zdi	0	0																																																				
SO 04 Rekonstrukce svodidel	280	40																																																				
SO 05.02 Rekonstrukce dalb horní voda	231	33																																																				
SO 05.03 Rekonstrukce lavky na dalbu- horní voda	231	33																																																				
SO 06.01 Rekonstrukce ochranného stáninslužebních plavidel Pla-stavební práce	231	33																																																				
SO 06.02 Rekonstrukce ochranného stáninslužebních plavidel Pla-přípojka	231	33																																																				
VRN	350	50																																																			
	0	0																																																				
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0

Konec stavby 30.11.2027